

# 浅川町公共事業評価委員会資料

浅 川 町

## 浅川町特定環境保全公共下水道事業第1期整備実績

認可期間	平成12年度～平成18年度		
工事期間	平成13年度～平成18年度		
区域面積	59ha		
計画処理水量	1日最大770m <sup>3</sup> /日		
計画処理人口	1,480人		
計画区域	浅川町大字浅川字荒町、荒町西裏、背戸谷地、古語宮、月斎陣場 本町、本町西裏、大明塚 大字東大畑字大名大塚、新町、裏門、金田		
受益者	受益者戸数	550箇所	
	区域内人口	1,480人	
処理場			
施設名	浅川浄化センター		
処理能力	1日最大1,500m <sup>3</sup> /日		
敷地面積	11,400m <sup>2</sup>		
管理棟	鉄筋コンクリート造地上1階	301.09m <sup>2</sup>	
汚泥ポンプ棟	鉄筋コンクリート造地上1階・地下1階	227.47m <sup>2</sup>	
汚泥処理棟	鉄筋コンクリート造地上2階	335.37m <sup>2</sup>	
水処理及び汚泥処理施設等	オキシレーションディッチ、最終沈殿池、塩素混和池 汚泥脱水機、脱臭設備、ポンプ設備、電気設備、監視設備		
管渠(下水道管)			
延長	約12,000m		
総事業費	25億3千万円(補助対象費及び単独費の合計)		
(内訳)国庫補助金	13億4千万円		
県補助金	7千万円		
地方債	10億7千万円		
一般財源	5千万円		

## 浅川町特定環境保全公共下水道第2期整備事業概要

事業概要 整備面積 32ha(1期整備と合わせて91ha)  
管渠(下水道管)延長約4,000m(1期整備と合わせて約16,000m)  
受益者 210戸(内事業所等約10戸)820人  
(第1期整備区域と合わせて計760戸、2,300人)

認可取得予定時期  
平成21年2月頃

住民説明会開催予定時期  
平成21年1月頃

工事期間  
平成21年度～平成25年度  
(補助申請平成21年4月頃、実施設計6月頃、管渠工事11月頃より)

整備区域  
町道本町背戸谷地線(大同信号通り)から水郡線境界  
町道大名大塚箕輪線と大明塚背戸谷地線から北東側  
整備区域図については資料1、2のとおりです

地区名(大字小字)  
浅川町大字浅川字背戸谷地、本町西裏、大明塚の一部  
大字東大畑字大名大塚、新町、金田の一部  
大字箕輪字大代、山敷田の一部

事業費

全体事業費	約389,000千円
単独費	(内58,200千円)
国庫補助金	165,400千円
県費補助金	8,270千円
起債	195,600千円
町支出金	19,730千円

年度別事業費等の財政計画については資料3のとおりです