

事業再開に係る評価手法選定表（汚水） 別添 - 1

事業主体	浅川町	事業種別	特定環境保全公共下水道	処 理 区	浅川処理区
事業費	全体計画	当初認可		現行認可計画	
	4,980 百万円	4,334 百万円	3,466 百万円		
計画見直し等の推移	項 目	全体計画	当初認可計画	現行認可計画	整備状況
	処理区域面積	178 ha	59 ha	91 ha	59 ha
	処理人口	4,000 人	1,480 人	2,300 人	1,636 人
	流入水量	2200 m3/日	770 m3/日	1100 m3/日	98 m3/日
	管渠延長	32.7 km	13 km	17 km	13 km
	ポンプ能力	- m3/分	- m3/分	- m3/分	- m3/分
	処理場処理能力	2200 m3/日	1500 m3/日	1500 m3/日	1500 m3/日
評 価 手 法 の 判 定 項 目					
関連計画及び関連事業状況	上位計画として、福島県全域下水道化構想と整合を図り、道路建設や宅地開発等の関連事業と調整しながら事業を進めている。				
事業の進捗状況	汚水面整備率：100%（対現認可計画）				
地元情勢	地域住民の下水道整備に対する意識及び要望は強く、事業の推進が望まれている。				
総 合 評 価					
別紙チェックリストによる再評価を選定する。					