

工事内容のチェックリスト

No.	検査項目	チェックポイント	<input checked="" type="checkbox"/>
1	流入管渠及び放流管渠勾配	汚物や汚水の停滞がないか	
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか	
3	誤接合の有無	生活排水が全て接続されているか	
		雨水や工場排水等が流入していないか	
4	柵の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な柵が設置されているか	
5	管渠・空気配管の変形、破損	管の露出等により変形、破損のおそれはないか	
6	嵩上げの状況	バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができるか	
7	浄化槽本体の上部、周辺状況	保守点検、清掃が行い難い場所に設置されていないか	
		保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	
		コンクリートスラブが打たれているか	
8	漏水の有無	漏水が生じていないか	
9	浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10	接触材の変形、破損、固定状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
11	ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
		空気の出方や水流に片寄りはないか	
12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
		薬剤筒は傾いていないか	
13	ポンプ設備の設置、稼働状況	ポンプ柵に変形や破損はないか	
		ポンプ柵に漏水のおそれはないか	
		ポンプが2台以上設置されているか	
		ポンプの固定が十分行われているか	
		ポンプの取り外しが可能か	
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか	
14	ブロワの設置、稼働状況	防振対策がなされているか	
		固定が十分行われているか	
		アースはなされているか	
		漏電のおそれはないか	

上記のとおり確認したことを証します。

年 月 日

浄化槽設備士氏名  
(浄化槽設備士免状の交付番号

印 )